



DETERMINAZIONE NR. 106 DEL 30 DICEMBRE 2021

**VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA
LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ICP
E GASCROMATOGRAFIA NEL PALAZZO BELLAVISTA A MONTEPONI
CIG ZB63265319 – CPV 45454000-4**

La Responsabile Amministrativa

Premesso che:

- con determinazione nr. 60 del 13 luglio 2021 sono stati affidati i lavori di adeguamento del locale adibito a Laboratorio ICP e Gascromatografia nel Palazzo Bellavista di Monteponi alla ANSAL Costruzioni S.r.l., per un importo contrattuale pari ad Euro 6.039,74 IVA compresa;
- l'esecuzione dei lavori era stata sospesa nel mese di agosto 2021 e, in base agli accordi intercorsi tra le parti, avrebbe dovuto riprendere il 13 settembre 2021;
- considerata la mancata ripresa dei lavori nei termini sopra indicati, il Consorzio, mediante comunicazione PEC del 04 ottobre 2021, Prot. Generale nr. 652, ha contestato all'operatore economico l'inadempimento contrattuale, invitandolo a conformarsi alle condizioni pattuite;
- non avendo ricevuto un adeguato riscontro da parte dell'operatore economico, il Consorzio, con la comunicazione PEC del 15 ottobre 2021, Prot. Generale nr. 697, ha indicato la consistenza dei lavori eseguiti, sollecitato il riscontro e richiesto il cronoprogramma indicando il termine del 18 ottobre 2021;
- non avendo ricevuto le indicazioni richieste nei termini stabiliti e nello specifico le modalità organizzative attraverso le quali l'operatore economico intende riprendere e concludere gli stessi, in data 20 ottobre 2021, Prot. Generale nr. 724, il Consorzio ha comunicato:
 - la volontà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto;
 - la stima dei lavori correttamente eseguiti fino a quel momento pari ad Euro 1.758,12 + IVA;
- l'applicazione di una penale pari ad Euro 198,02, corrispondente al 4% dell'importo netto contrattuale che verrà decurtata dall'importo relativo ai lavori eseguiti regolarmente.

Visto:

- l'art. 108, comma 5, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in cui si dispone che: "in caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori [...] decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto";
- art. 113-bis, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 che detta la disciplina sull'applicazione delle penali negli appalti pubblici;

DETERMINA

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

- di prendere atto della risoluzione anticipata del contratto stipulato con la ANSAL Costruzioni S.r.l. con sede in Località Su Merti – 09016 Iglesias (SU), Codice Fiscale e Partita IVA 03522740921 e avente ad oggetto i lavori di adeguamento del locale per la realizzazione del laboratorio ICP e Gascromatografia del Laboratorio di Monteponi;



- di liquidare all'ANSAL Costruzioni S.r.l. il corrispettivo pari ad Euro 2.144,91 (imponibile euro 1.758,12 + IVA 22% 386,79), dovuto per i lavori correttamente eseguiti, detraendo l'importo della penale applicata pari ad Euro 198,02;
- di rideterminare l'impegno assunto al Capitolo 11.01 del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 (residui anno 2020) con una diminuzione di spesa pari ad Euro 3.696,81;
- di dare atto che, successivamente, si procederà, a norma di legge, all'affidamento in tempi celeri dei lavori incompiuti ad un altro operatore economico;
- di comunicare in maniera tempestiva all'ANAC tutte le informazioni relative al rapporto contrattuale instaurato con l'ANSAL S.r.l. che siano rilevanti ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informativo di cui all'art. 213, comma 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50;
- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. nr. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge nr. 190/2012.

La Responsabile Amministrativa
F.to Stefania Ballarin

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente.